

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
МО «Икрянинский муниципальный район
Астраханской области»

И.П. Мухина

«20» декабря 2023 г.

ПЛАН мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к капитальному ремонту МКОУ «Краснобаррикадная СОШ» в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования в Астраханской области» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования Астраханской области»

1. Цель и задача: Реализация мероприятий по модернизации школьной системы образования Астраханской области в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования в Астраханской области» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования Астраханской области»

№	Наименование мероприятия	Вид документа	Сроки	Ответственные исполнители
1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования Астраханской области»				
1.1.	Определение возможных дополнительных объемов работ	Выезд в р.п. Красные Баррикады и проверка соответствия работ по смете	Декабрь 2023 г.	МКОУ «Краснобаррикадная СОШ» Управление образования МО «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»
1.2.	Определение финансовых средств на софинансирование капитального ремонта МКОУ «Краснобаррикадная СОШ» с местного бюджета на 2024	Выписка с местного бюджета МО «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»	Декабрь 2023 г.	ФУ МО «Икрянинский муниципальный район»

1.3.	Подготовка отдельного плана по встречным обязательствам Администрации района по пожарной и антитеррористической безопасности	План по пожарной и антитеррористической безопасности	Январь 2024 г.	АТК МО «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»
1.4.	Подписание Соглашения Министерства образования и науки Астраханской области с администрацией МО «Икрянинский муниципальный район»	Соглашение Министерства образования и науки Астраханской области с администрацией МО «Икрянинский муниципальный район»	Январь 2024 г.	МО «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»
2. Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
2.1.	Создать комиссию по организации учебного процесса в период проведения капремонта	Приказ МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»	Февраль 2024 г.	Директор МКОУ «Краснобаррикадная СОШ» Рытченко А.Ю.
2.2.	Составить план и схему организации горячего питания учащихся на период капремонта	Приказ МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»	Март 2024 г	Директор МКОУ «Краснобаррикадная СОШ» Рытченко А.Ю.
2.3	Подготовка конкурсной документации, размещение плана – графика, проведение закупочной процедуры, определение «исполнителя» работ(подведение итогов)	Проект конкурсной документации	С 12 января по 12 марта 2024 г	Комиссия по закупкам МКОУ «Краснобаррикадная СОШ», привлеченная сторонняя организация
2.4	Заключение контракта	Контракт	В период с 15 по 26 марта 2024 г	МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»,
2.4.	Согласование дизайн аудиторий и помещений, в которых проводится капитальный ремонт	Согласование проектов дизайна помещений	Март 2024 г.	Комиссия МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»
2.5.	Согласование план- график проведения строительно-монтажных работ	Согласование плана-графика работ	Февраль 2024 г.	Комиссия МКОУ «Краснобаррикадная

				СОШ» Подрядная организация
2.6	Составление плана финансирования работ в соответствии с графиком их проведения	График финансирования	Февраль 2024	Управление образования
2.7.	Подготовка объекта к проведению ремонтных работ	Приказ по МКОУ «Краснобаррикадная СОШ» «О формах обучения в период с 25 марта по 31 мая 2024»	Март 2024 г.	МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»
2.8.	Заключение контракта для проведения капитального ремонта и оснащения на 2024 год	Контракт	С 15 марта по 25 марта 2024 - по капитальному ремонту До 30 апреля 2024 по оснащению	МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»
2.9.	Сформировать план по обеспечению непрерывности образовательного процесса с учетом требований надзорных органов	Дорожная карта по МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»	Февраль 2024 г	МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»
2.10	Рассмотрение вопроса размещения ППЭ на 2024г.	Уведомление министерства образования и науки Астраханской области	Декабрь 2023 г.	Управление образования
2.11	Возобновление работы ППЭ	Заявка в Министерство образования и науки Астраханской области	Октябрь 2024 г.	Управление образования
2.12.	Заключение контракта с организацией по строительному контролю	Контракт	До 10 апреля 2024 г.	МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»
2.13.	Контроль за ходом и качеством проведения ремонтных работ	Пакет документов по проведению контроля за ходом ремонта согласно условий контракта	Постоянно	Приемочная комиссия МКОУ «Краснобаррикадная СОШ», организация, осуществляющая строительный контроль
2.14.	Предоставление ежемесячной отчетности (фото и видеоматериалов)во время	Отчетная справочная и финансирования документация	Постоянно	МКОУ «Краснобаррикадная

	проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки Астраханской области			СОШ»
2.15	Размещение информации об исполнении контракта в ЕИС	Платежные документы, платежные поручения, акты выполненных работ	Постоянно	МКОУ «Краснобаррикадная СОШ»
2.16	Завершение работ, возврат обеспечения контракта, сдача объекта	Акты выполненных работ	До 15 ноября 2024 г.	Приемочная комиссия МКОУ «Краснобаррикадная СОШ», организация, осуществляющая стойительный контроль